

**THÔNG BÁO**  
**KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU**  
**HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**

Kính gửi: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hiệp Hòa

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ hồ sơ thiết kế được thẩm định tại Văn bản số 716/SXD-QLXD ngày 31/3/2021;

Căn cứ Báo cáo số 05/BC-TTGDNNGDTX ngày 12/11/2021 của Trung tâm GDNN-GDTX Hiệp Hòa về hoàn thành thi công công trình: Xây thêm 4 phòng học (lên tầng 3) nhà lớp học 2 tầng Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hiệp Hòa;

Căn cứ kết quả kiểm tra đối với công trình ngày 19/11/2021.

Sở Xây dựng thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hiệp Hòa để đưa vào sử dụng đối với công trình như sau:

**1. Thông tin về công trình**

a) Tên công trình: Xây thêm 4 phòng học (lên tầng 3) nhà lớp học 2 tầng Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hiệp Hòa.

b) Địa điểm xây dựng: Khuôn viên Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hiệp Hòa.

c) Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.

d) Quy mô, nội dung xây dựng:

Tháo dỡ tường thu hồi, hệ thống xà gồ, mái tôn hiện trạng. Xây thêm 4 phòng học (lên tầng 3) nhà lớp học 2 tầng. Kết cấu cột, dầm, sàn bê tông cốt thép mác 250. Cột tầng 3 được liên kết với kết cấu cột hiện trạng tầng 2 bằng biện pháp khoan cấy liên kết thép cột vào thép cột hiện trạng. Tường xây gạch bê tông không nung mác 100, vữa xi măng mác 75 dày 220mm, trát vữa xi măng mác 75. Mái lợp tôn dày 0,4mm trên hệ xà gồ thép; sàn lát gạch ceramic kích thước 600x600mm; khu vệ sinh tường ốp gạch ceramic kích thước 300x600mm cao 1,8m, nền dán màng chống thấm và lát gạch chống trơn kích thước 300x300mm, vách ngăn thiết kế tấm ngăn compact HPL dày 12mm. Lắp đặt hệ thống cấp điện, cấp thoát nước và thiết bị vệ sinh đồng bộ.

## **2 Yêu cầu đối với chủ đầu tư**

- Lưu trữ hồ sơ công trình theo quy định.
- Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế được duyệt.

Vậy, Sở Xây dựng yêu cầu Chủ đầu tư cùng nhà thầu có liên quan kiểm tra, rà soát các nội dung công việc đã thực hiện để công trình hoàn thành đảm bảo chất lượng; nghiệm thu thanh quyết toán và thực hiện bảo hành công trình theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Sở Tài Chính;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, GD&QLCL<sub>Hải</sub>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Vũ Thông**